

Объем недопоставленной,

в результате аварийных отключений электрической энергии по ООО «Электрические сети» за I-квартал 2018 г.

| № п/п | Дата/время отключения | Оборудование ПС, фидер, ВЛ, КЛ | Причина отключения | Выполненные работы по устранению повреждения | Дата/время ввода в работу | Время простоя | Недоотпуск электрической энергии, (кВт/ч) |
|----------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Январь | | | | | | | |
| 1 | 21-56 2018.01.10 | ПС «Падеевка» Ф 99-34(ТП-7564, 7565) | Аварийное отключение 2сек.ш.-10кВ на ПС «Падеевка» | Включили 2сек.ш- 10кВ в работу | 22-40 2018.01.10 | 44мин | 50,6 |
| 2 | 02-57 2018.01.13 | ПС Иштуган ф-12 | «Земля в сети 10кВ» | Восстановили вязку провода на оп №62 | 05-23 2018.01.13 | 146мин (2,43ч) | 403 |
| 3 | 04-05 2018.01.13 | ПС Красная Горка Ф-2 | Земля в сети 10кВ Нуримановского РЭС | Устранили обрыв на оп.7 | 04-57 2018.01.13 | 52мин (0,87) | 299 |
| Февраль | | | | | | | |
| 1 | 09-09 2018.02.01 | ПС Ишимская ф-19 | Повреждение на 1сек.ш 6кВ в РП-249 | В ТП-7302 АВР- 0,4кВ успешный | 09-09 2018.02.01 | Время работы АВР- 0,4 | отсутствует |
| 2 | 16-08 2018.02.05 | ПС Заливная ф-7 | «Земля в сети 10кВ Уфимского РЭС» | Повреждение в сетях 10кВ УРЭС ООО «Башкирэнерго» | 16-50 2018.02.05 | 42 мин | 48,3 |
| 3 | 00-51 2018.02.18 | ПС «Падеевка» Ф 99-34(ТП-7564, 7565) | «Земля в сети 10кВ» | Повреждение в сетях 10кВ ЗРЭС ООО «Башкирэнерго» | 01-17 2018.02.18 | 26мин | |
| 4 | 17-24 2018.02.21 | ТП-2111 ф-14 ПС Зилаир | Поврежден трансформатор в ТП-2111 | Заменили поврежденный трансформатор | 19-41 2018.02.21 | 137 мин | отсутствует («запитались» от ДЭС) |
| Март | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 08-42 2018.03.01 | Ф-12 ПС Красная Горка | Обрыв шлейфа на РС-13 | Восстановили обрыв шлейфа на РС-13 | 10-38 2018.03.01 | 116 мин | 1600 |
| 2 | 12-05 2018.03.06 | ТП-8088 | Повреждение КЛ-10кВ | Выполнили ремонт КЛ | 21-00 2018.03.06 | 8ч.55мин. | 615 |
| 3 | 18-41 2018.03.06 | Ф-69-01 ПС-Кусимово | Сильный, порывистый | АПВ-успешно | 18-41 2018.03.06 | Время работы АПВ | отсутствует |
| 4 | 21-05 2018.03.06 | Ф-106-02 ПС-Якты-Куль | Т.О. сильный ветер | РПВ-успешно | 21-05 2018.03.06 | нет | отсутствует |
| 5 | 09-45 2018.03.07 | Ф 22-11 ПС «Даутово» | Обрыв шлейфа на 2Р/44 | Восстановили обрыв шлейфа | 10-55 2018.03.07 | 70мин (1,16) | 600кВт(558кВт/ч) |
| 6 | 11-50 2018.03.07 | Ф 106-24 ПС «Якты-Куль» | Сильный, порывистый ветер | РПВ | 11-54 2018.03.07 | 4мин (0,07) | 606кВт(32кВт/ч) |
| 7 | 14-00 2018.03.17 | Участок ВЛ-10 за ЗР-80 Л А-181 Ф 106-02 и Ф 106-24 ПС «Якты-Куль» | Поврежден изолятор на опоре № 89 | Заменили поврежденный изолятор | 14-55 2018.03.17 | 55мин (0,91) | 126,5 |
| 8 | 09-00 2018.03.19 | Ф 69-07 ПС «Кусимово» | Осмотр произведен, причина не установлена | АПВ успешное | 09-00 2018.03.19 | нет | отсутствует |
| 9 | 11-10 2018.03.19 | Ф 69-07 ПС «Кусимово» | Осмотр произведен, причина не установлена | АПВ успешное | 11-10 2018.03.19 | нет | отсутствует |
| 10 | 18-13 2018.03.21 | Ф-31 ПС Машзавод | ТО | Поврежден КЛ-10 ф-31 В РП-10 АВР усп. | 18-13 2018.03.21 | Время работы АВР | отсутствует |
| 11 | 16-38 2018.03.22 | Ф-12 ПС-Кр.Горка | «Земля» на 2сек.ш. ПС-Кр.Горка | РПВ-успешно повреждение в сетях ООО «Башкирэнерго» | 16-38 2018.03.22 | РПВ | отсутствует |
| 12 | 20-03 2018.03.28 | Ф-33 ПС-86 «Дема» | «Земля», мокрый снег | В РП-807 2с.ш. 10кВ запитано от ф86-24 | 20-28 2018.03.28 | 25мин (0,42) | 346 |
| 13 | 13-00 2018.03.29 | ф-4 ПС Иштуган | Аварийное отключение | АПВ успешное | 13-00 2018.03.29 | Время работы АПВ | отсутствует |