

**Объем недопоставленной,**

**в результате аварийных отключений электрической энергии по ООО «Электрические сети» за III-квартал 2018г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата/время отключения</b>	<b>Оборудование ПС, фидер, ВЛ, КЛ</b>	<b>Причина отключения</b>	<b>Выполненные работы по устранению повреждения</b>	<b>Дата/время ввода в работу</b>	<b>Время простоя</b>	<b>Недоотпуск электрической энергии, (кВт/ч)</b>
<b>Июль</b>							
1	01-35 2018.07.06	ПС Зилим Ф 37-01	Дождь, гроза	АПВ - успешно	01-35 2018.07.06	Время работы АПВ	нет
2	05-15 2018.07.06	ПС-Белорецк-110 Ф45-409 (ТП-Телецентр)	Дождь, гроза	ТП-Телецентр яч. Ф45-409 заменили ОПН-6	09-55 2018.07.06	4,67ч	110
3	05-15 2018.07.06	ПС-ГПП-1 Ф29 (ТП-Телецентр)	Дождь, гроза	ТП-Телецентр яч. Ф-29 ПС- ГПП-1 заменили ОПН-6	16-15 2018.07.06	11ч	230
4	19-50 2018.07.08	ПС-Стерля Ф-13	Повреждение концевой муфты	Восстановили концевую муфту	-	Время работы АПВ	нет
5	12-11 2018.07.11	ВЛ-110 ПГЭС-Новый Субай (погасли ПС Кр. Ключ и Кр. Горка)	Повреждение ЛР-110 на ПС Новый Субай	Восстановлено владельцем сетей	2018.07.11 Вкл. ПС Кр. Ключ в 15-00. Запит. всех потребб. в 18-20	6,15ч	нет
6	14-13 2018.07.11	ПС Даутово ф 22-11	дождь	АПВ - успешно	14-13 2018.07.11	Время работы АПВ	нет
7	21-50 2018.07.12	ПС-КР.Ключ, Ф-10, Ф-11	Повреждение опорного изолятора на шинном мосту-10кВ на 1Т (обслуживает Нуримановский РЭС)	Заменили изолятор	00-20 2018.07.13	2,3ч	1483,5
8	15-43 2018.07.18	ПС Даутово ф 22-11	Дождь. Повреждение опорного изолятора ф. «А» на МТП-9001	МТП-9001 заменили изолятор	16-25 2018.07.13	0,7ч	2

9	0-15 2018.07.21	ПС-Аскарново 2Т	Повреждение в яч. Ф-16	Запитали через ОСШ	0-33 2018.07.21	0,18	0,72
10	02-22 2018.07.21	ПС Даутово ф 22-11	Не найдена	АПВ - успешно	02-22 2018.07.21	Время работы АПВ	нет
11	02-22 2018.07.21	ПС Даутово ф 22-16	Не найдена	АПВ - успешно	02-22 2018.07.21	Время работы АПВ	нет
12	09-30 2018.07.23	РП-526 ВВ-6 к ТП- 5414/2	ТО	Повреждение в ТП- 22(стройка) по 0,4кВ	10-55 2018.07.23	1,42	59,5
13	08-58 2018.07.29	Ф-8 ПС-Красная Горка	Сильный ветер, дождь, гро- за	РПВ-успешно	09-14 2018.06.03	16мин	110,4кВт/ч
14	15-02 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-00	Отключение 1Т от ДЗТ	Запитали через СВМ- 10	15-22 2018.07.29	20мин	32
14	15-02 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-01	Отключение 1Т от ДЗТ	Запитали через СВМ- 10	15-22 2018.07.29	20мин	175
15	15-02 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-04	Отключение 1Т от ДЗТ	Запитали через СВМ- 10	15-22 2018.07.29	20мин	175
16	19-50 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-04	Сильный ветер, дождь, гро- за	РПВ-успешно	19-52 2018.07.29	2мин	нет
17	20-00 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-01	Сильный ветер, дождь, гро- за	Проведен осмотр ЛЭП	20-41 2018.07.29	41мин	358
18	20-57 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-04	Сильный ветер, дождь, гро- за	Проведен осмотр ЛЭП	22-00 2018.07.29	1ч3мин	565
19	20-57 2018.07.29	ПС Аскарново Ф-23-01	Сильный ветер, дождь, гро- за	Проведен осмотр ЛЭП	21-43 2018.07.29	46мин	497
<b>Август</b>							
1	14-27 2018.08.02	ПГЭС Ф-72	Земля	Заменяли изолятор на участке РК-1 – РС-2	18-20 2018.08.02	3ч53мин	1794

2	01-07 2018.08.07	ПГЭС Ф-72	Земля	Повреждений не обнаружено	01-15 2018.08.07	8мин	55
3	01-31 2018.08.07	ПС «Кр.Ключ» Ф-10	МТЗ	АПВ-успешно	01-15 2018.08.07	-	нет
		ТП-5222	Гроза, перекрыло РУ-0,4кВ; на ВЛ-0,4кВ частично сгорела деревянная опора.	В РУ-0,4кВ заменили авт.0,4кВ л-1,л-2,л-3; на гл.руб.-ПН-2. Восстановили провода на ВЛ-0,4кВ.	15-25 2018.08.07	13ч.54мин	37
4	07-50 2018.08.08	ПС «Иштуган» Ф-12	МТЗ	АПВ-успешно	07-50 2018.08.08	-	нет
5	12-48 2018.08.08	ПГЭС Ф-72	Земля	Поврежден опорный изолятор в МТП-5374/1	14-07 2018.08.08	1ч19мин	597
6	18-59 2018.08.08	ПС Давлетшино ф-17		В ТП-3913 отключили 1Т	21-16 2018.08.08	2ч17мин	-
7	17-14 2018.08.10	ВЛ-10кВ Ф 23-00, уч-к 1Р- Л А420	Отгорел нож ф «С» на РТП-А421	Заменяли РТП	19-31 2018.08.10	2ч17мин	315
8	05-22 2018.08.17	ПС «Кр. Горка» Ф-12	МТЗ	АПВ-не успешно, сгорели ПК-10 на Тр. в ТП-5189. Причина не установлена	РПВ 06-01 2018.08.17	0ч.39м	316
9	17-50 2018.08.18	ТП-5489	Полное погашение РП-80 из-за повреждения в р/сетях. Не селективное отключение В-6 Ф-10-26, Ф-10-25 в ремонте.	Восстановлено владельцем сетей	19-30 2018.08.18	1ч.40м	270
<b>Сентябрь</b>							
1	16-15 2018.09.24	ТП-7004, 1с.ш 6кВ; ТП-7052 1с.ш 6кВ	Погашение в РП-221 из-за повреждения КЛ-6кВ ТП-7317/1 – ТП-7052/1	ТП-7004 запитали в 17-23, ТП-7052 запитали ч/з СВН-2	18-04 2018.09.24	1ч.49м	980